

# COMUNE DI FORIO

PROVINCIA DI NAPOLI  
SETTORE V - LL. PP.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N°90 /LL. PP. DEL 02/05/2011

**OGGETTO:** Lavori di rifacimento del manto stradale alla pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso in alcuni tratti stradali del territorio comunale.  
Approvazione e liquidazione 1°SAL.

**PREMESSO:** - che con determina del Responsabile Settore LL. PP. n°87 del 26.05.10 è stata approvata la progettazione esecutiva dell'opera indicata in oggetto di complessivi € 50.000,00 di cui € 39.528,37 per lavori a base d'appalto, redatta dal Responsabile Settore VII Arch. Giovanni Matarese supportato dal personale tecnico del Settore VII;

- che l'opera è finanziata per complessivi Euro 50.000,00 sul Capitolo PEG. relativo al finanziamento di cui al D. M. del 25/02/10 con il quale sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi previsti dall'art. 13, comma3-quater del D. L. n°12/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n°133/2008 e successive integrazioni;

- che a seguito di gara d'appalto con contratto d'appalto n°1084 del 14/09/10, registrato ad Ischia, i predetti lavori sono stati definitivamente affidati alla ditta "DALCO Srl" con sede in NAPOLI (cap. 80147) alla Via Cupa Bolino, 12 – Partita IVA: 07739090632 per l'importo di €35.276,41 oltre IVA 10% ed al netto del ribasso d'asta dell' 11,33%;

- che la Direzione Lavori è affidata al Responsabile Settore V – LL. PP., Arch. Giovanni Matarese;

- che in data 25/10/2010 i lavori sono stati regolarmente consegnati e sospesi in data 17/11/2010 per redigere una perizia di variante, suppletiva ed assestamento;

- che la direzione lavori recependo gli indirizzi e le richieste dell'Amministrazione in seguito ai rapporti del Comando di Polizia Locale prot. n°26 del 03/01/2010 – n°5498 del 29/09/2010 e n°5430 del 25/09/2010, ha redatto una perizia di variante e suppletiva che ha comportato la diminuzione di interventi su un tratto di strada della via Provinciale Panza in località Cuotto e l'inserimento di interventi su una nuova arteria considerata ad alto rischio di percorribilità;

- che tale perizia, comportante un aumento di spesa per lavori pari a netti € 6.325,70 oltre IVA 10% rispetto al contratto principale (18.00%), si è potuta redigere utilizzando economie, determinate dal ridimensionamento di alcune categorie di opere e dal ribasso d'asta ed è stata approvata con Determina n°79/LL. PP. del 14/04/2011;

**VISTA** la documentazione tecnico contabile presentata dalla Direzione Lavori inerente il 1°SAL dell'opera a tutto il 17/11/10 di complessivi € 19.818,52 di cui € 1.000,00 per oneri per la sicurezza ed il relativo certificato di pagamento n°1 di netti € 17.500,00 oltre IVA 10%;

**RITENUTO** provvedere alla liquidazione del predetto credito all'Impresa appaltatrice ai sensi del Capitolato Speciale e del contratto reggenti l'appalto innanzi specificato;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D. L.gs 3/02/1993 n°29;

Vista la legge 15/05/1997 n°127 e n°191/98;

Visto il decreto legislativo 18/08/2000 n°267-T.U. leggi sull'Ordinamento degli enti locali;

Vista la Legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento Com.le di contabilità approvato con delibera di G. M. n°106 del 30/12/97;  
Visto la delibera di C. C. n°2 del 30/03/2011, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale per l'anno 2011,

**D E T E R M I N A**

**1)-** Approvare gli atti tecnico contabili innanzi specificati relativi al 1° S.A.L. a tutto il 17.11.2010, presentati dalla Direzione Lavori;

**2) -** Liquidare, a quietanza della relativa fattura n°9 del 15/03/11 che si allega, all'impresa appaltatrice DALCO Srl con sede legale in 80147 Napoli alla Via Cupa Bolino n°12 – Codice Fiscale e P. IVA : 07739090632, la somma di complessivi € 19.250,00 compreso IVA 10% pari ad € 1.750,00 per lavori dell'opera predetta al 1° SAL a tutto il 17.11.2010;

**3)-** Fare fronte alla spesa predetta di complessive € 19.250,00 con i fondi relativi al finanziamento di € 50.000,00 di cui al D. M. del 25/02/10 con il quale sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi previsti dall'art. 13, comma3-quater del D. L. n°112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n°133/2008 e successive integrazioni, imputando la spesa al corrispondente Capitolo PEG.

**IL RESPONSABILE SETTORE V**  
Ing. Giovangiuseppe Iacono

.....  
**UFFICIO RAGIONERIA**

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell' art. 151, comma 4, del D. L.vo n°267 del 18/08/2000 che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

**NOTE**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Forio, lì.....

Il Responsabile Ufficio Ragioneria  
*Dott. Vincenzo RANDO*